



Mobilitätslösungen für das Stubaital, nachhaltige Maßnahmen und strategisch visionäre Ansätze

ZIELE

- Selbstbestimmte Mobilität durch geeignete Angebote
- Erhöhung Anteile ÖV, Fuß-, & Radverkehr
- Senkung der Anzahl der Kfz-Fahrten

STRATEGIE

- Verbesserung der (über-) regionalen Erreichbarkeit
- Stärkung der Nahmobilität - talinterner Verkehr
- Verkehr vermeiden - verlagern - verbessern
- Kombination von Push- & Pull-Maßnahmen

LEITIDEEN

Stärkung der Busachse | B183

Busspur A13
Expressbusse
Kommunikation

Zentraler P+R

1. Parkplatz
2. Parkhaus

Ausbau Bus-Haltestellen

Qualität & Anbindung
Sharing
Knoten "Stubai-Zentral"

Flächen-deckende Parkraum-bewirtschaftung

Umsetzungsfahrplan - Zeitachse Empfohlene Umsetzungsschritte ausgewählter Maßnahmen				kurzfristig							mittelfristig				langfristig → Vision	
# Maßnahme	Priorität	Kosten Investition	Kosten Betrieb	Q1/Q2 2026	Q3 2026	Q4 2026	Mitte 2027	Ende 2027	Mitte 2028	Ende 2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034 →
1	Stärkung der Busachse - Busspur A13	●●●●●	●●●●○	●●○○○	Grundsatz-entscheid & Kooperation	Machbarkeits- & Sicherheits-prüfung	Pilotkonzept & Detailplanung	Genehmigungen & Vorbereitung		Pilotbetrieb	Evaluation & Verstetigung					
2	Stärkung der Busachse - Expressbusse	●●●●●	●○○○○	●●○○○					Bestandsanalyse & Bedarfs-evaluierung		Angebots-konzept Expressbus	Finanzierung & Bestellung	Pilotbetrieb	Evaluation & Anpassung	Verstetigung / Ausbau	
3	Stärkung der Busachse - Kommunikation	●●●●●	●○○○○	●○○○○	Information an Einheimische über übliche und bekannte Kanäle		Spezielle Angebote für Gäste bewerben		laufend wiederholte Informationen an Einheimische							
4	Zentraler P+R - Parkplatz	●●●●○	●●●●●	●●○○○					Grundsatz-entscheidung & Abstimmung	Standort-festlegung & Machbarkeit	ÖV-Abstimmung & Angebotskonzept, Detailplanung & Genehmigungen	Bau & Umsetzung	Inbetriebnahme & Monitoring			
5	Zentrales P+R Parkhaus	●●○○○	●●●●●	●●○○○									Grundsatz-entscheidung & Abstimmung	Standort- & Variantenstudie	Planung & Genehmigungen, Finanzierung & Ausschreibung	Bau & Umsetzung, Inbetriebnahme & Monitoring
6	Ausbau Bus-Haltestellen - Stufe 1 - Qualität & Anbindung	●●●●●	●●●●●	●○○○○	Gemeinsame Zieldefinition & Designstandard	Bestandsanalyse & Priorisierung	Vor- & Detailplanung		Genehmigungen & Ausschreibung	Umsetzung (abschnittsweise)	Inbetriebnahme & Evaluation					
7	Ausbau Bus-Haltestellen - Stufe 2 - Sharing	●●○○○	●●●●○	●●○○○					Standortwahl	Betriebs- & Finanzierungs-konzept	Detailplanung & Gestaltung, Genehmigungen & Vergabe	Umsetzung & Inbetriebnahme	Monitoring & Optimierung			
34	Umsteige- / Mobilitätsknoten "Stubai-Zentral"	●●○○○	●●●●●	●●○○○								Einleitung Projekt & Erstellung Zielbild	Betriebs- & Finanzierungs-konzept	Vor- & Detailplanung, Genehmigungen & Vergabe	Bau & Umsetzung, Inbetriebnahme & Monitoring	
8	Flächendeckende Parkraumbewirtschaftung	●●●●●	●●●●○	●●○○○	Gemeinsame Zieldefinition & Konsensbildung	Bestandsanalyse & Rahmenbedingungen	Einheitliches Parkraum-bewirtschaftungskonzept	Beschlussfassung & Vorbereitung Umsetzung	Einführung & Kommunikation	Monitoring & Weiterentwicklung						